



AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2019 (PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	1ERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	C/DUARTE	1,711,000.00		*			EN EJECUCION
2								
3								


 FIRMA ALCALDE

30/9/2019
 FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	1	62%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL	1	62%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,711,000.00	1,054,056.26	656,943.74	62%