

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7071** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	2,675,000.00	873,694.59	3,548,694.59	0.00	1,118,052.96	1,118,052.96	0.00	1,118,052.96	2,430,641.63
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	873,694.59	1,373,694.59	0.00	1,103,669.06	1,103,669.06	0.00	1,103,669.06	270,025.53
01	0052			CONST. READECUACION PUENTE BOTONCITO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	140,500.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0054			SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,883.90	4,883.90	0.00	4,883.90	495,116.10
01	0055			CONSTRUCCION DE PARADORES EN EL MUNICIPIO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD LOS CADILLOS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CALLES PEATONALES CALLE SANCHEZ	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE DEL HOSPITAL MUNICIPAL	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URBANIZACION LAS TRINITARIA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0060			SEÑALIZACION DE CALLES URBANIZACION TRINITARIA	X	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0061			ASFALTO DE CALLE NANO GIL	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0062			ASFALTO CALLE DEL SECTOR VASQUES SOLANO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0063			CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES CALLE JESUS ALBA, MAMA DE ABELITO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0064			CONSTRUCCION CONTENES CALLE MIGUEL ALBA UBERAL	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	149,625.00	149,625.00	0.00	149,625.00	900,375.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	149,625.00	149,625.00	0.00	149,625.00	100,375.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0052			ASFALTO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0053			RECONSTRUCCION ACERAS URBANIZACION CAMELIA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0054			RECONSTRUCCION ACERAS URBANIZACION FINETA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,882.46	2,882.46	0.00	2,882.46	97,117.54
03	0051			CONSTRUCCION VERJA CANCHA EL RESBALON	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,882.46	2,882.46	0.00	2,882.46	97,117.54
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	394,300.00
04	0051			REPARACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	294,300.00
04	0052			REPARACION DE CANCHA CASA CLUB-BRISAS DEL PALMAR	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0051			TERMINACION PARQUE LOS MAESTROS	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	10,450.00	389,550.00
06	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	10,450.00	389,550.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	20,539.00	20,539.00	0.00	20,539.00	434,461.00
07	0051			TERMINACION CLUB JUAN PABLO DUARTE-LIMONAL CENTRO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0052			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CAPILLA MARTE DE CRISTAL LOS ACEVEDOS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0053			TERMINACION CLUB AURORA SILVA - LICEY ARRIBA CENTRO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,539.00	20,539.00	0.00	20,539.00	79,461.00
07	0054			CONSTRUCCION MESA Y SILLON SACERDOTE CAPILLA DIVINO NIÑO	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0055			CONSTRUCCION VERJA CAPILLA SAN RAFAEL BARRIO LINDO EL TABUCO	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			915,000.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00
08	0051			REPARACION DE CAPILLAS EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0052			REPARACION DE CLUBES EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0053			CAMBIO DE ZINC POR ALUZINC CASA CLUB LOS RAMOS	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08	0054			INSTALACION PLAFON CAPILLA LA MILAGROSA, MONTE ADENTRO	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08	0055			INSTALACION PLAFON DE LA CAPILLA LA ALTAGRACIA MONTE ADENTRO ARRIBA	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08	0056			INSTALACION PLAFON DE LA CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08	0057			REMODELACION CLUB JUAN ANTONIO ALIX	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVAR ENTRADA LICEY POR LA CHIVA		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,610.25	3,610.25	0.00	3,610.25	996,389.75
13	0051			CONSTRUCCION DE OFICINA ALCALDE MUNICIPAL		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,610.25	3,610.25	0.00	3,610.25	996,389.75
15				Construcción en Cementerios			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,651.33	40,651.33	0.00	40,651.33	559,348.67
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,651.33	40,651.33	0.00	40,651.33	559,348.67
20				Reparación de Viviendas			524,171.00	0.00	0.00	0.00	524,171.00	0.00	524,171.00	0.00	33,857.28	33,857.28	0.00	33,857.28	490,313.72

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7071** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		1	524,171.00	0.00	0.00	0.00	524,171.00	0.00	524,171.00	0.00	33,857.28	33,857.28	0.00	33,857.28	490,313.72
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,599.11	18,599.11	0.00	18,599.11	281,400.89
23	0051			ILUMINACION DE CALLES EN SECTORES DEL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,599.11	18,599.11	0.00	18,599.11	281,400.89
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	24,658.90	24,658.90	0.00	24,658.90	525,341.10
24	0051			CONSTRUCCION DE ENCACHE		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,658.90	24,658.90	0.00	24,658.90	175,341.10
24	0052			CONSTRUCCION DE ENCACHE FERRETERIA CABRERA A CALLE DE ISIDRO ALBA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	0053			CONSTRUCCION DE ENCACHE COMUNIDAD LOS CERCADILLOS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0054			CONSTRUCCION DE ENCACHE FRENTE A LA CALLE LAS TRES DIVINAS PERSONAS LA CHIVA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RD\$							9,369,171.00	0.00	0.00	0.00	9,369,171.00	873,694.59	10,242,865.59	0.00	1,428,626.29	1,428,626.29	0.00	1,428,626.29	8,814,239.30

Preparado por

Revisado por

Aprobado por