

AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026 (PERIODO ENERO / MARZO)

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / MARZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	8	21 %
Obras en proceso	0	
Obras pendientes	31	
TOTAL		100%


2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RDS 4,275,000.00	RDS 840,000.00	RDS 3,435,000.00	21 %

FIRMA ALCALDE

09/04/2026
FECHA





AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026 (PERIODO ENERO / MARZO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	Aporte const. Verja dela cancha club Juan Pablo Duarte	Limal Arriba	RD\$100,000.00				*	TERMINADA
2	Aporte verja frontal y mobiliaria casa club brisas del palmar	Limal Arriba	RD\$ 100,000.00				*	TERMINADA
3	Aporte para la construcción Capilla Divino Niño	Licey Arriba	RD\$ 100,000.00				*	TERMINADA
4	Aporte para quiosco en la segunda planta juan de vecinos Don Armando	Licey Centro	RD\$ 100,000.00				*	TERMINADA
5	Donación 5 capas y arreglo plafón Boy scout Omar Vinicio García	Licey Centro	RD\$ 90,000.00				*	TERMINADA
6	Continuación de contenes desde la planta de gas junta de vecinos juan Antonio Alix	Licey Arriba	RD\$ 150,000.00				*	TERMINADA
7	Terminación verja e iluminación cancha el resbalón junta de vecinos Jesús Diplan	Licey Abajo La Chiva	RD\$ 100,000.00				*	TERMINADA
8	Aporte construcción verja parte atrás capilla Inmaculada Concepción	Limal Arriba	RD\$ 100,000.00				*	TERMINADA


FIRMA ALCALDE

09/04/2026
FECHA





Minuta de la reunión del Comité de Seguimiento y Control del PPM 2026

Versión: 01

Página 1 de 4

Institución: Ayuntamiento de Licey Al Medio	Fecha: 10/04/2026	Número: 1
Lugar: Salón de Sesiones Ayuntamiento de Licey	Teléfono: (809) 580-7113	
Hora Inicio: 06:30 p.m.	Hora Término: 07:25 p.m.	

Agenda: Reunión trimestral Comité de Seguimiento y Control PPM

- Palabras de Bienvenida e Invocación a Dios – Cesar Amadeo Trinidad, Coordinador PPM
- Informes generales del PPM para el año 2026
- Informes de las obras ejecutadas
- Participación de los miembros del comité
- Compromisos



Temas Tratados / Actividades Realizadas:

- **Objetivo de la reunión.**

Dar seguimiento a la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal, y evaluar los proyectos ejecutados y pendientes de acuerdo al cronograma.

- **Temas Abordados**

Bienvenida e invocación a Dios

El señor Cesar Amadeo Trinidad, coordinador del Comité de Seguimiento y Control del PPM hizo la invocación a Dios, y dio la bienvenida a los presentes.

Agradeció, también, la presencia de Nilson Peralta, Presidente de la Sala Capitular, quien acompañó el comité en su interés de dar seguimiento al PPM y compartir opiniones con los asistentes.

Informaciones generales de PPM para el año 2026

Después de agradecer la asistencia, lo que evidencia el compromiso de los delegados con el Presupuesto Participativo y las zonas que representan, se dieron los detalles generales de las obras aprobadas y las comunidades beneficiadas con las mismas.

En total fueron aprobadas 38 obras, con un monto de RD\$4,275,000.00.

Informes de las obras ejecutadas

Le ejecuciones iniciaron en el mes de febrero, 2026, con 4 obras, y continuaron en marzo con 4 obras mas, por un monto de RD\$990,000.00 pesos.

En las realizaciones de cada obra fueron convocados los comunitarios representantes de la zona y de la institución proponente, reiterándoles el compromiso de todos de velar para que se ejecute lo aprobado y con alta calidad.

Para el trimestre abril – junio, 2026 serán ejecutadas 13 obras, de acuerdo con el cronograma, por un monto aprobado de RD\$1,237,000.00.

Participación de los miembros del Comité de Seguimiento y Control del PPM 2026

Los presentes tomaron turnos para exponer sus opiniones y sugerencias, con las cuales se enriquece la valiosa y hermosa labor de cada uno de ellos.

Se refirieron al monto aprobado para las diferentes obras, calificando de excelente, y una participación no antes vista en las asambleas comunitarias, zonales y en el Cabildo Abierto.

De igual manera se mostraron sorprendidos y agradecidos de que fueran aprobados monto muy importantes con un total superior a los cuatro millones de pesos para el año 2026.

Algunos expresaron la satisfacción de ser tomados en cuenta para el inicio de cada obra, y el empoderamiento que les permite a ellos fiscalizar y observar cualquier detalle durante el proceso de ejecución, inclusive con autoridad para detener la obra si se entiende que no es lo que se aprobó o no tiene los materiales y la calidad que debe llevar cada obra.

Indicaron que es bueno saber la importancia de este comité y de sus miembros para el buen desempeño e inversión de los recursos municipales.

Cierre de la reunión.

Con palabra de agradecimiento de parte del coordinador Cesar Amadeo Trinidad se dio por concluida la mesa de seguridad a las 7:48 PM

La próxima reunión se fijó para la cuarta semana del mes de junio, 2026.





Minuta de la reunión del Comité de Seguimiento y Control PPM 2025

14 DE ABRIL DE 2026



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PPM





PARTICIPACION DE LOS PRESENTES





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO

FUNDADO EN EL AÑO 1959

RNC 402-00167-8

TELEFONO: 809-580-8056 / 809-580-8582

alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com

REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ DESEGUIMIENTO Y CONTROL PPM 2026 01 DE ABRIL DEL 2026

NOMBRE	INSTITUCION	TELEFONO	FIRMA
EDINSON DIAZ	JUT EL SAMAN	809-441-6864	
Rose R. Sandoza	JUT EL SAMAN	809-309-6065	
Máximo C. RODRIGALLO	JUNTA Vecinos Jillo ALGO	809-224-2742	
Tacinto Rodriguez	JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SERVIDOR	829-358-8887	
Hector Rene	Junta Vecinos Don Almondo	829-428-7881-206	
Dominico Taveras	Junta Vecinos La Hinciera	809-7533057	
Luis Rafael Victoria	Federacion de Juntas de Vecinos	809-649-0665	
Jose Gil	Regidor	809-431-4908	
Cesar Amador Trujillo	Ayuntamiento Licey OMPP	809-465-0386	
Arnaldo S. Almondo	S.V. Maura Perello	809-856-5809	
Domingo Almondo R.	Ayuntamiento Frey	809-669-3956	

